

项目支出绩效自评表	
-----------	--

( 2021 年度)

填表人及联系方式：王梓齐15224953139

项目名称	第二小型消防站建设费用65%						
主管部门及代码				实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	241.8884	241.8884	241.8884	10	100%	10
	其中：政府预算资金	241.8884	241.8884	241.8884	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建设第二小型消防站主体楼	建设第二小型消防站主体楼

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	建设模块化消防站	1	1	10	10	
		质量指标	主体楼竣工验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	建设周期	≤3月	84天	10	10	
		成本指标	年度总开支	≤241.8884万元	241.8884万元	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	减少群众火灾损失	减少	减少	15	15	
		社会效益指标	提升辖区群众安全感	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受保障人员满意度	≥95%	100%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--