

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式：王梓齐15224953139								
项目名称		消防二中队门卫房及室外工程50%						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	77	77	77	10	100%	10
		其中：政府预算资金	77	77	77	—	100%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 建设消防二中队门卫房。 2. 对消防二中队营区路面进行硬化。 3. 购置消防二中队营区绿化作物				1. 建设消防二中队门卫房。 2. 对消防二中队营区路面进行硬化。 3. 购置消防二中队营区绿化作物			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置绿化乔木	≥25	25	5	5	
			路面硬化面积	≥1000m²	1023m²	5	5	
		质量指标	工程验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	完工日期	7月1日前	6月27日完工	10	10	
	成本指标	年度总开支	≤77万元	77万元	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高履职水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	生活环境改善	改善	改善	15	15	
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受保障人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		